

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151104

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PRÉSEN T	ABSEN T	DIFFUSI ON
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171057598 0622843343	o.texier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171057513 0619881078	n.mallier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171057595 0619486528	s.huber@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171057561 0622843755	j.macret@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171057555	s.guettier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLAND	Niels	Ville de Courbevoie	0171057000	n.rohland@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344409872 0771774562	didier.troux@acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146980625 0698066967	gparis.bedoc@orange.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146980625 0660098277	bedoc.sarl@wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAUME	Cyrille	ID VERDE	0169741176 0675902747	cyrille.anseahme@idverde.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169741170 0645150762	florian.baudouin@idverde.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140850622 0662937680	acarriere@marcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	FION	Maxime	Marcel Villette	0140850622 0664169389	mfion@marcel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	ESTEVEES	Enrique	Prunevieille	01482036 31 06373634 91	h.esteves@prunevieille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNEY	Bruno	Prunevieille	01482036 31 06076316 13	b.quesney@prunevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : le MOA se charge de l'établir pour un début d'exécution le 16/11/2015 — **M Mallier**
- **Arrêtés de circulation** : arrêté temporaire pour l'installation de chantier pris par la ville (voir annexe)

Sécurité :

- Inspections communes à réaliser avant le démarrage des travaux : prévues au démarrage du chantier le 16/11
- plan de balisage et phasage des travaux avec gestion de la circulation piétonne fourni

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
			<input type="checkbox"/>	

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

- Plan d'EXE présenté en réunion :
 - 1 modification à apporter, raccorder l'éclairage public sur le mat de signalisation verticale de la rue de Bezons (voir photos);
- Attention à la méthode de pose à appliquer pour le réseau EP en raison de la pose sous dallage, privilégier la protection mécanique.

- Il manque le CU25 au DPGF, à vérifier. A ajouter sur lot 01 et vérifier sur le DGF : **D TROUX / N MALLIER**

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date

			<input type="checkbox"/>	
--	--	--	--------------------------	--

Avancement :

- Néant

Points particuliers abordés ce jour :

- Planning : **validé**
- **Tranche conditionnelle n°2 sera affermie : M Mallier**
- Base vie : **un arrêt permanent permet de démarrer les travaux, l'arrêté de circulation spécifique au chantier est à la signature. Les trottoirs ne font pas partie de l'arrêté pris.**
- **Abaissier de 30cm environ la hauteur des butes de terre. Les candélabres devront être placé à 1m environ des voliges —> piquetage des massifs et emplacement des candélabres à faire avant de commencer.**
- **le MOA fera un arrêt de chantier pour les 2 semaines de fin d'année ne souhaitant pas de travaux à cette période. ID VERDE demande à prolonger les travaux jusqu'à fin de semaine 07 : accepté**
- **Dallage du lot 01 : calepinage terminé (plans d'EXE), la commande sera réalisée la semaine prochaine, l'entreprise consulte. Une réunion de validation des matériaux est prévue au centre Pleiades le 10/11 à 11H : à confirmer —> N Mallier**
- **2 bornes escamotables se trouvent en bas de la rampe (sur rue de Bezons) , il est prévu de les remplacer au marché —> Il est décidé de remettre à niveau du futur dallage les bornes existantes en bon état**
- **Une nouvelle proposition de Terre végétale est remise , transmise pour validation au service EV**
- **Constat d'huissier à faire —> ID VERDE**

Documents remis ce jour :

- **Plan d'installation de chantier au CSPS. Demande de la copie des réponses DICT par CSPS faite**
- **1 jeu de plan d'EXE ID VERDE**

Rappels :


- Néant

Prochaines réunions :

- le 18/11 à 10H30 sur le chantier, puis en salle de réunion au centre des Pleiades.

Photos / Annexes :

- Arrêté de circulation provisoire pour le démarrage des travaux



Fichier PDF





Voir pour passage du fourreau EP dans l'escalier si possible, si non fourreau acier externe

