

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151118

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PRÉSENT	ABSENT	DIFFUSION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLA	Niels	Ville de	0171 0570	n.rohland@ville-			

	ND		Courbevoie	00	courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (CSPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@orange.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (CSPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAUME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseaume@idverde.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudouin@idverde.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@marcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Maxim	Marcel	0140 8506 22	mfion@m			

M	FION	e	Villette	0664 1693 89	arcel- villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enrique	Prune vieille	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteve s@prune vieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESN EY	Bruno	Prune vieille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesne y@prune vieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : le MOA se charge de l'établir pour un début d'exécution le 16/11/2015 — **M Mallier**
- **Arrêtés de circulation** : arrêté temporaire pour l'installation de chantier pris par la ville (voir annexe)

Sécurité :

- Inspections communes à réaliser avant le démarrage des travaux : prévues au démarrage du chantier le 16/11
- plan de balisage et phasage des travaux avec gestion de la circulation piétonne fourni

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015

Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchi en	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA,				

cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01	<input type="checkbox"/>	Refusée
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Géotextile	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Gravier				

20/40	7	01	✓	18/11/2015
Natte coco	8	01	✓	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	✓	18/11/2015

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 95%
- Travaux de préparation des murs prévus cette semaine. Passage des fourreaux et remblaiement à partir de la semaine prochaine.
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51

Points particuliers abordés ce jour :

- Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11.
- Attente de validation du desactivé sur les rampes : **MOA**
- Attente de nouvelle proposition de terre végétale : **Marcel Villette**
- **Dalle polystyrène proposée par Marcel Villette pour remplacer le gravillon drainant, validée par la ville. Fiche à valider par MOE .**
- Suite à la modification du massif devant le poste de police, refaire le plan de plantation : à voir entre service EV et Marcel Villette
- Attente de validation de la liste des végétaux pour procéder au choix de la pépinière et marquage.
- Arrosage :
 - l'arrosage sera réalisé par la société Neptune Arrosage : DC4 à transmettre à ACP.
 - Le primaire d'arrosage étant dans le lot 1, il est décidé par ID VERDE de sous traiter la pose du RESEAU à Neptune arrosage : DC4 à faire passer au MOE .
- Inspections communes avec PRUNEVILLE et Marcel Villette réalisée ce jour.
- Gestion des eaux pluviales du seuil de l'Appart'Hotel prévue à priori avec un caniveau visita le encadré par 2 cornières, il semblerait plus simple de raccorder le 60 PVC à la grille la plus proche : M MALLIER se renseigne auprès de l'hôtel .
- Reprise des murs peripheriques : faire un plan simplifié avec les Ral proposés , et traitements proposés sur les différents ouvrages : **ID VERDE**
- Traitement futur du trottoir rue de Bezons et limite de prestation à voir : **MOA**

Documents remis ce jour :

- Néant

- **Rappels :**

- Néant

-

- **Prochaines réunions :**

- le 18/11 à 10H30 sur le chantier, puis en salle de réunion au centre des Pleiades.

-

- **Photos / Annexes :**





