

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151125

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PRÉSENT	ABSENT	DIFFUSION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	017 105 759 8 062 284 334 3	o.texier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	017 105 751 3 061 988 107 8	n.mallier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	017 105 759 5 061 948 652 8	s.huber@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	017 105 756 1 062 284 375 5	j.macret@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M m e	GUET TIER	Sylvie	Ville de Courb evoie	017 105 755 5	s.guettier@vi lle- courbevoie.f r	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHL AND	Niels	Ville de Courb evoie	017 105 700 0	n.rohland@vi lle- courbevoie.f r	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROU X	Didier	ACP (MOE)	034 440 987 2 077 177 456 2	didier.troux@ acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CART ON	Alexa ndre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c @gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérar d	BEDO C (C SPS)	014 698 062 5 069 806 696 7	gparis.bedo c@orange.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIE R	Frédér ic	BEDO C (C SPS)	014 698 062 5 066 009 827 7	bedoc.sarl@ wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSE AUME	Cyryll e	ID VERD E	016 974 117 6 067	cyrille.ansea ume@idverd e.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

				590 274 7				
M	BAUD OUIN	Floria n	ID VERD E	016 974 117 0 064 515 076 2	florian.baud ouin@idverd e.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRI ERE	Alain	Marcel Villette	014 085 062 2 066 293 768 0	acarriere@m arcel- villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	FION	Maxi me	Marcel Villette	014 085 062 2 066 416 938 9	mfion@marc el-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTE VES	Enriqu e	Prunev ieille	014 820 363 1 063 736 349 1	h.esteves@p runevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUES NEY	Bruno	Prunev ieille	014 820 363 1 060 763 161 3	b.quesney@ prunevieille.f r	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

Sécurité :

- Balisage du cheminement piéton complémentaire demandé par le CSPS (voir fiche du registre journal de CSPS)

VISA :**LOT 01 : VRD et GC**

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015

Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchi en	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

			Val.	
--	--	--	------	--

Désignation	Ref	In d	<input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01	<input type="checkbox"/>	Refusée
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Géotextile	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Natte coco	8	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015

Commentaires :

- Service EV s'engage à valider les plantations à commander sous 2 semaines
- Présentation ce jour d'un nouveau type de terre (fiche) végétale remise à **M ROHLAND**

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 95%

- Travaux de préparation des murs prévus cette semaine. Passage des fourreaux et remblaiement à partir de la semaine prochaine.
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11.
- Préparation des murs périphériques à réparer en cours
- Piquetage du niveau fini réalisé

Points particuliers abordés ce jour :

- La pyramide de ventilation du parking sous terrain sera à priori nettoyée et repeinte : **à valider en janvier**
- Remontées d'étanchéité des bâtiments périphériques seront traitées à la peinture de façade ou résine : **produit à proposer —> ID VERDE**
- Lisses basses : proposition de fixation à faire --> **ID VERDE**
- Hauteur des jardinières 1,3m hors plantations maximum, la hauteur des végétaux restant inchangée par rapport au projet.
- M Texier souhaite que les grilles fonte soient remplacées et mises au niveau du dallage 250KN.
- Planche d'essai présentées ce jour, l'entreprise enverra sa maquette numerique par mail pour validation définitive.
- Monsieur Texier rappel que les rampes seront traitées en béton désactivé

Documents remis ce jour :

- Fiche de terre végétale remise au service EV, à transmettre en PDF au MOE pour validation —> **Marcel Villette**

Rappels :

- Suite à la modification du massif devant le poste de police, refaire le plan de plantation : **non reçu par le MOE demandé en réunion du 18/11 —> Marcel Villette**
- Attente de dossier administratif (DC4) , Neptune Arrosage : **ID VERDE**
- Reprise des murs peripheriques : faire un plan simplifié avec les Ral proposés , et traitements proposés sur les différents ouvrages : **ID VERDE**

Prochaines réunions :

- le 2/12/2015 à 10H30 sur le chantier, puis en salle de réunion au centre des Pleiades.
- **ACP sera représenté pour les réunions des 2 et 9/12 par M Alexandre CARTON (coordonnées sur la liste de diffusion).**

Photos / Annexes :



Planche d'essai du dallage.



Préparation des murs en cours



