

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151202

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉ NOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PR ÉS EN T	AB SE NT	DIFF USI ON
M	TEXIER	Olivie r	Ville de Courbevo ie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIE R	Nicol as	Ville de Courbevo ie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serg e	Ville de Courbevo ie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRE T	Jacq ues	Ville de Courbevo ie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M m e	GUETTI ER	Sylvi e	Ville de Courbevo ie	0171 0575 55	s.guettier@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLA	Niels	Ville de Courbevo	0171 0570	n.rohland@ville	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ND		ie	00	-courbevoie.fr			
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@acp-vrd.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@orange.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAUME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseume@idverde.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudouin@idverde.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@marcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	FION	Maxime	Marcel Vilette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marcel- vilette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieu le	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@pru nevieuille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESN EY	Bruno	Prunevieu le	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@pr unevieuille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

Sécurité :

- Balisage du cheminement piéton complémentaire demandé par le CSPS (voir fiche du registre journal de CSPS)

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015

Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchi en	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-				

conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01	<input type="checkbox"/>	Refusée
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Géotextile	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015

Natte coco	8	01	✓	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	✓	18/11/2015

Commentaires :

Néant

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 20%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11.
- Piquetage du niveau fini : 100%

Points particuliers abordés ce jour :

- Attente du retour sur le principe de plantation, ainsi que la hauteur définie pour préparer la mise en oeuvre -> **Service Espaces Verts (S. Guettier)**
- Les hauteurs de garde-corps et main courante sont à ré-étudier.
- Le calepinage à été revu par le MoA, le cliché de cette dernière version doit être validé et diffusé.
- Les produits de réfection ainsi que les couleurs de mur et serrureries doivent être déterminés pour la rampe coté parking
- ID Verde met à disposition du Moa un nuancier RAL
- ID Verde transmettra sa demande d'agrément pour central pose en S49, a venir dc4 serrurier
- ID Verde proposera sa situation à ACP pour prise en compte et traitement.

Documents remis ce jour :

- Nuancier pour choix du RAL des peintures (ID VERDE)
- DC4 sous-traitant arrosage : Neptune Arrosage (ID VERDE —> ST ville de Courbevoie)

Rappels :

- Suite à la modification du massif devant le poste de police, refaire le plan de plantation : **non reçu par le MOE demandé en réunion du 18/11 —> Marcel Villette**

Prochaines réunions :

- le 9/12/2015 à 10H30 sur le chantier, puis en salle de réunion au centre des Pleiades.
- **ACP sera représenté par M Alexandre CARTON** (coordonnées sur la liste de diffusion).

Photos / Annexes :



