

## 15\_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151209

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉ NOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PR ÉS EN T	AB SE NT	DIFF USI ON
M	TEXIER	Olivie r	Ville de Courbevo ie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIE R	Nicol as	Ville de Courbevo ie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevo ie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRE T	Jacq ues	Ville de Courbevo ie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M m e	GUETTI ER	Sylvie	Ville de Courbevo ie	0171 0575 55	s.guettier@ville -courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLA	Niels	Ville de Courbevo	0171 0570	n.rohland@ville	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ND		ie	00	-courbevoie.fr			
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@ac p-vrd.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTO N	Alexa ndre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@g mail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérar d	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@ orange.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédé ric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@wa nadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEA UME	Cyryll e	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau me@idverde.c om	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDO UIN	Floria n	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudoui n@idverde.co m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIE RE	Alain	MarcelVill ette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@mar cel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	FION	Maxime	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marcel- villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieille	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@pru nevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNE Y	Bruno	Prunevieille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@pr unevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANGOT		Metalis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M me	LEMERLE HEUDEB RAN		Lascaux			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	HEUDEB RAN		Dampere			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

#### Sécurité :

- Balisage du cheminement piéton complémentaire demandé par le CSPS (voir fiche du registre journal de CSPA)

#### VISA :

**LOT 01 : VRD et GC**

<b>Désignation</b>	<b>Ref</b>	<b>Ind</b>	<b>Val.</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Non Val</b> <input type="checkbox"/>	<b>Commentaire</b>
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchi en	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

**LOT 02 : Eclairage Public**

<b>Désignation</b>	<b>Ref</b>	<b>Ind</b>	<b>Val.</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Non Val</b> <input type="checkbox"/>	<b>Commentaire / Date</b>
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

**LOT 03 : Espaces Verts**

<b>Désignation</b>	<b>Ref</b>	<b>Ind</b>	<b>Val.</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Non Val</b> <input type="checkbox"/>	<b>Commentaire / Date</b>
Terre végétale	1	01	<input type="checkbox"/>	Refusée
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Géotextile	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Demi-chevrons	5	01		18/11/2015

bois			✓	
Ancrage des mottes	6	01	✓	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	✓	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	✓	18/11/2015
Natte coco	8	01	✓	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	✓	18/11/2015

#### Commentaires :

Néant

#### Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 60%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
  - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11.
- Piquetage du niveau fini : 100%

#### Points particuliers abordés ce jour :

- Convenu avec le commissariat, les massifs feront au maximum 1m de haut et la végétation ne dépassera pas de plus de 30cm du massif. S. GUETTIER a transmis le plan alti coté à Maxime FION pour reprise du plan d'exécution et diffusion aux MOa/MOe.
- La variété de terre doit être validée sous peu (dixit S. GUETTIER)
- Les 3 barbacanes face à la porte de l'hôtel seront regroupées en un regard fonte 30 x 30 et redirigées du regard vers un exutoire.
- Sur la tranche conditionnelle 2, il n'y a pas d' habillage métallique sur les murs d'accès coté crèche —> à vérifier (ACP)
- Les tôles d'habillage seront démontables devant chaque grille ou équipement nécessitant un quelconque entretien.

- Il est convenu que ID VERDE tracera les niveaux finis de sol à tous les endroits qui doivent être habillés de tôles métalliques.
- La tôle située face à l'immeuble voisin du commissariat, dans son prolongement doit être adaptée pour laisser l'intégralité du cadre grillagé de la colonne sèche.
- La lumière extérieure du même immeuble sera laissée libre.
- Les tôles seront fixées à l'aide de vis démontables au ral des tôles et sécurisées à l'aide de vis cachées inviolables sur demande rapide
- Il est convenu ce jour que les tôles débiteront à 20 mm au dessus du niveau sol fini.
- Lascaux soumettra les plans cotés et schémas de principe des tôles par zone pour validation, plans comprenant la réalisation des angles avec un côté de 150 mm pour assurer la continuité, ainsi qu'une coupe de principe de chaque différente solution (zone)
- La MOa doit se prononcer sur le RAL des serrureries et des murs.

#### **Documents remis ce jour :**

- sans objet

#### **Rappels :**

- sans objet

#### **Prochaines réunions :**

- le 16/12/2015 à 10H30 sur le chantier, puis en salle de réunion au centre des Pleiades.

#### **Photos / Annexes :**









