

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151216

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉ NOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PR ÉS EN T	AB SE NT	DIFF USI ON
M	TEXIER	Olivie r	Ville de Courbevo ie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIE R	Nicol as	Ville de Courbevo ie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevo ie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRE T	Jacq ues	Ville de Courbevo ie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M m e	GUETTI ER	Sylvie	Ville de Courbevo ie	0171 0575 55	s.guettier@ville -courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLA	Niels	Ville de Courbevo	0171 0570	n.rohland@ville	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ND		ie	00	-courbevoie.fr			
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@a cp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTO N	Alexa ndre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@g mail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérar d	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@ orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédé ric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@w anadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEA UME	Cyryll e	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau me@idverde.c om	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDO UIN	Floria n	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudoui n@idverde.co m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIE RE	Alain	MarcelVill ette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@mar cel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	FION	Maxime	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marcel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieuille	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@prunevieuille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNEY	Bruno	Prunevieuille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@prunevieuille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANGOT		Metalis			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M me	LEMERLE HEUDEBRAN		Lascaux			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	HEUDEBRAN		Dampere			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

Sécurité :

- sans objet

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

Désignation	Ref	In d	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchi en	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01	<input type="checkbox"/>	Refusée
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Géotextile	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015

Ancrage des mottes	6	01	✓	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	✓	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	✓	18/11/2015
Natte coco	8	01	✓	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	✓	18/11/2015

Commentaires :

Néant

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 60%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- Pose du dallage : 5%
- Pose de polystyrène agrofiltre en cours : 25%

Points particuliers abordés ce jour :

- Début de pose du pavage, faire attention aux joints alignement et épaisseur
- Calepinage validé ce jour par M CHIROUZE
- Vérifier le respect du plan —> **Id verte**
- Attention aux occlusions sur les dalles avant pose —> **Id verte**
- Couleur des joints gris actée
- Un Point d'arrêt sera réalisé avant la réalisation des premiers joints—> prévenir le MOE
- Valider les plans Marcel Villette —> **ACP** à réception des nouveaux plans
- Couleur serrurerie Ral 9005 noir après reception échantillon —> préparer un échantillon de 1mX0,5 environ
- Une grille existante sans raccordement sur le réseau est à condamner —> voir photo
- 1 grille dans le dallage du côté de la rue de Bezons est à déboucher : **M Mallier** se

- charge de contacter le propriétaire du local où passe le tuyau
- Pour la réalisation des massifs d'éclairage public dans les jardinières, PRUNEVIEILLE découpera le polystyrène pour poser le massif sur la dalle sauf si l'épaisseur de terre est suffisante pour assurer la stabilité du candélabre.
 - Il faudra faire une planche d'essai avec plusieurs nuances ton pierre pour la peinture des murs.
 - Arrêt du chantier pour les fêtes de fin d'année 18/12 à 12h jusqu'au mardi 5/1/2016 —> Nettoyer le chantier avant fermeture : palettes de matériaux à évacuer

Documents remis ce jour :

- sans objet

Rappels :

- sans objet

Prochaines réunions :

- le 6/1/2016 à 10H30 sur le chantier.

Photos / Annexes :



