

## 15\_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20160106

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉ NOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PR ÉS EN T	AB SE NT	DIFF USI ON
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLA	Niels	Ville de Courbevoie	0171 0570	n.rohland@ville	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ND		ie	00	-courbevoie.fr			
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAUME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau@idverde.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudouin@idverde.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@marcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	FION	Maxime	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marcel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieuille	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@prunevieuille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNEY	Bruno	Prunevieuille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@prunevieuille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANGOT		Metalis			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M me	LEMERLE HEUDEBRAN	Pauline	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran@lascaux-mobilier-urbain.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

#### Sécurité :

- sans objet

#### VISA :

#### LOT 01 : VRD et GC

--	--	--	--	--

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchi en	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

#### LOT 02 : Eclairage Public

--	--	--	--	--

Désignation	Ref	In d	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

### LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	In d	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01	<input type="checkbox"/>	Refusée
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Géotextile	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015

Ancrage des mottes	6	01	✓	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	✓	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	✓	18/11/2015
Natte coco	8	01	✓	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	✓	18/11/2015

#### **Commentaires :**

Néant

#### **Avancement :**

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
  - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- Pose du dallage : 15%
- Pose de polystyrène agrofiltre en cours : 50%
- Approvisionnement de la terre végétale : 50%

#### **Points particuliers abordés ce jour :**

- **Ventilation du parking par montage de regards devant les grilles de ventilation**
- **Déflachage de la surface sous espaces verts à faire à l'enrobé ( voir photo)**
- **Raccordement du drainage du massif entre crèche et poste de police à raccorder sur grille par une canalisation fonte diam 80. Avec regard de raccordement dans l'espace vert**
- **Création d'une légère noue sur le pavage pour guidage de l'eau pluviale vers les grilles**
- **Pose du câblage Eclairage Public à compter de milieu de semaine prochaine**
- **Les dalles seront resciées lorsque nécessaire pour régularité des joints**
- **Étanchéité du mur de la rampe :**
  - **ID VERDE tracera la hauteur du mur de jardinière**

- La mairie de Courbevoie fera intervenir son bailleur pur reprendre l'étanchéité 10cm au dessus de la ligne
- Relevé en cours des tôles perforées pour habillage des murets
- Un échantillon du béton désactivé sera fourni pour validation
- Le dallage le long des tôles du mur de l'hôtel seront jointoillées au sable fin
- Les bordures prévues pour les passages surélevés sont supprimées celui-ci étant réalisé en enrobé au lieu de pavage

#### Documents remis ce jour :

- sans objet

#### Rappels :

- sans objet

#### Prochaines réunions :

- le 13/1/2016 à 10H30 sur le chantier.

#### Photos / Annexes :





