

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20160120

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	P R É S E N T	A B S E N T	DIF FUS ION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr	x		x
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr	x		x
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville-courbevoie.fr	x		x
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville-courbevoie.fr		x	x
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville-courbevoie.fr		x	x

M	ROHLAND	Niels	Ville de Courbevoie	0171 0570 00	n.rohland@ville-courbevoie.fr	x		x
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@acp-vrd.com	x		x
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@gmail.com		x	
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@orange.fr		x	x
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@wanadoo.fr	x		x
M	ANSEAUME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau@idverde.com		x	x
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudouin@idverde.com	x		x
M	GADEAUD	David	ID VERDE	06 81 57 22 30	david.gadeaud@idverde.com		x	x

M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@marcel-villette.fr		x	x
M	FION	Maxime	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marcel-villette.fr	x		x
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieuille	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@prunevieuille.fr	x		x
M	QUESNEY	Bruno	Prunevieuille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@prunevieuille.fr		x	x
M	ANGOT		Metalis				x	
M M me	LEMERLE HEUDEBRAN	Pauline	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran@lascaux-mobilier-urbain.com		x	

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

Sécurité :

- sans objet

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

Désignation	Ref	In d	Val. Non Val	Commentaire
planning		01		4/11/2015
Plan de démolition		01		9/11/2015
Plan de nivellement		01		9/11/2015
Plan de revêtement		01		9/11/2015
Plan des réseaux		01		non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobiliert serrureries		01		9/11/2015
Plan de calepinage		01		11/11/2015
Nappe drainante	01	01		17/11/2015
TPC63	02	01		17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01		17/11/2015
CU25	04	01		17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01		17/11/2015

Comblanchi en	06	01		17/11/2015
------------------	----	----	--	------------

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	In d	Val. Non Val	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01		3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01		3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01		3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	In d	Val. Non Val	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01		04/01/2016
Amendement organique	2	01		18/11/2015
Drain	3	01		18/11/2015
Géotextile	4	01		18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01		18/11/2015

Ancrage des mottes	6	01		18/11/2015
Plaque drainante	6	01		18/11/2015
Gravier 20/40	7	01		18/11/2015
Natte coco	8	01		18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01		18/11/2015

Commentaires :

Néant

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- Pose du dallage : 30%
- Pose de polystyrène agrofiltre en cours : 80% reste jardinière devant le poste de police et rampes
- Approvisionnement de la terre végétale : 80%

Points particuliers abordés ce jour :

- Espaces verts :
 - Validation du dispositif prévu pour gérer l'espace libre entre espace végétales et mur dans l'escalier condamné descendant sur rue de Bezons
 - Validation des regards prévus pour conserver la ventilation du parking. Un élément de regard supplée,notaire sera mis en place, la couverture sera réalisée avec une grille fonte EP.
- Lot VRD :
 - **Chantier de pose des dalles arrêté depuis lundi et jusqu'à vendredi matin en raison du froid**
 - **Présentation de matériaux :**
 - **Plaintes en galvanisé : couleurs noir validée par M TEXIER**

- Contres marches en bleu de Henault : couleur validée par M Texier
- Couleur des dalles pododactiles collées : blanc sur désactivé , et noir sur dallage
- Tôle percée en acier galvanisé noir : validée
- Aménagement rue Auguste Beau : plateau supprimé, l'enrobé sera refait, mise en place éventuelle de clous de chaussée ou catadioptré (à définir) et retraçage du passage piéton. Vue sur les bordures à -2cm.
- Eclairage public : intervention fin de semaine prochaine avec pose de 7/10 candélabres

Planning :

- A mettre à jour

Documents attendus :

- fiches d'approbation des matériaux validés ce jour

Rappels :

- Néant

Prochaines réunions :

- le 27/1/2016 à 10H30 sur le chantier.

Photos / Annexes :





