

# 15\_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - Réunion du 17/02/2016 - CR20160217

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

## Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

## Sécurité :

- sans objet

## VISA :

### LOT 01 : VRD et GC

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PRÉSENT	ABSENT	DIFFUSION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr			
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr			

M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville- courbevoie.fr			
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville- courbevoie.fr			
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville- courbevoie.fr			
M	ROHLAND	Niels	Ville de Courbevoie	0171 0570 00	n.rohland@ville- courbevoie.fr			
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@ acp-vrd.com			
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@ gmail.com			
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@ orange.fr			
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@ wanadoo.fr			
				0169				

M	ANSEAU UME	Cyrille	ID VERDE	7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau me@idverde. com			
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudo uin@idverde. com			
M	GADEAUD	David	ID VERDE	06 81 57 22 30	david.gadeau d@idverde.co m			
M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@ma rcel-villette.fr			
M	FION	Maxime	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marce l-villette.fr			
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieuille	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@pr unevieille.fr			
M	QUESNEY	Bruno	Prunevieuille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@p runevieille.fr			
M	ANGOT		Metalis					
M				0232 2185	pheudebran@			

M m e	LEMERLE HEUDEB RAN	Paulin e	Lascaux	50 0685 5064 83	lascaux- mobilier- urbain.com			
-------------	--------------------------	-------------	---------	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--

#### LOT 01 : VRD

Désignation	Ref	In d	Val. Non Val	Commentaire
planning		01		4/11/2015
Plan de démolition		01		9/11/2015
Plan de nivellement		01		9/11/2015
Plan de revêtement		01		9/11/2015
Plan des réseaux		01		non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01		9/11/2015
Plan de calepinage		01		11/11/2015
Nappe drainante	01	01		17/11/2015
TPC63	02	01		17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01		17/11/2015
CU25	04	01		17/11/2015
Caniveau à	05	01		17/11/2015

grille D100				
Comblanchie n	06	01		17/11/2015
Plans des Tôles perforées (mur et escalier)		01		03/02/2016

#### LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	In d	Val. Non Val	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro- conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01		3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01		3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01		3/11/2015

#### LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	In d	Val. Non Val	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01		04/01/2016
Amendemen t organique	2	01		18/11/2015
Drain	3	01		18/11/2015

Géotextile	4	01		18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01		18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01		18/11/2015
Plaque drainante	6	01		18/11/2015
Gravier 20/40	7	01		18/11/2015
Natte coco	8	01		18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01		18/11/2015
Equipement arrosage automatique	10	01		28/01/2016

#### **Commentaires :**

Néant

#### **Avancement :**

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
  - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- Pose du dallage : 90%
- Pose de polystyrène agrofiltre : 90% reste la jardinière devant le poste de police et rampes
- Approvisionnement de la terre végétale : 90%, reste jardinière devant le poste de police
- Pose des massifs en cours + câblage . 7 candélabres en service , reste 3 à poser sur sortie Auguste Beau.

- Arrosage et armoire rue de Bezons posé
- Préparation de l'escalier végétalisé : végétalisation réalisée ainsi que l'espace libre entre l'étanchéité et la zone plantée (nidagravel + cailloux). Plantation des arbres réalisée.
- Habillage de l'escalier devant 1bis réalisé
- Deflavage du fond de forme sous jardinières réalisé en enrobé
- Arbres plantés à 90% reste jardinière devant le poste de police qui sera construite en fin de chantier
- Étanchéité mur de rampe vers rue Beau derrière jardinière : traitée sur commande hors marché
- **Poteau bois d'alimentation éclairage public temporaire rue de Bezons déposé**
- **Suppression de la ventilation de l'ancien poste ERDF de la copropriété à l'entrée place des Pleiades du côté Bezons : avant d'engager des travaux il convient de contractualiser un accord écrit entre la ville et la copropriété**
- **Pose des voliges en tôle en bordure des jardinières en cours : 40%**
- **Réalisation des joints de dallage en cours : 30%**

#### Points particuliers abordés ce jour :

- Primaire d'arrosage à enterrer davantage dans les jardinières et mettre sous fourreau TPC idem que sous le dallage si le budget le permet (*Passage sous fourreau non prévu au marché à chiffrer*) : **A valider selon budget disponible —> réponse N MALLIER dès que possible**
- **Validation des plans de mains courantes et gardes corps présentés : intervention sous 5 semaines (délai de fabrication) avec une durée de pose de 1 semaine : achèvement pour fin mars**
- **Souhait de M Texier d'étudier la modification du profil du trottoir rue Beau (voir photo)**
- **Arrêté à prendre pour enrobés : date sera fournie par ID VERDE dès recalage des différentes interventions**
- **Diagnostic amiante et HAP des enrobés rue Beau réalisé par ACP, prélèvement réalisé ce jour (rapport amiante courant de semaine prochaine, HAP pour début mars)**
- **bornes escamotables rue de Bezons : souhait du MOA de ne pas remplacer mais déposer et reposer l'existant —> devis à demander à Prunevieille (financement au travers du bail envisagé)**

#### Planning :

- Conforme au planning remis le 28/01/2016
- **Prévisions suite réunion de ce jour :**
  - Marcel Villette attend qu'Id VERDE est suffisamment avancé pour reprendre et terminer l'aménagement des massifs
  - Intervention ERDF du 24 au 26/2 pour branchement du n°1 (immeuble angle Bezons/Place), ID VERDE doit décaler son intervention
  - **Plantation des végétaux à partir de la semaine prochaine : reste environ 2 semaines de travail pour Marcel Villette**

### Documents attendus :

- sans objet

### Rappels :

- Accès PMR VAL : le portail sera reculé, et la rampe prolongée pour être PMR. Sous réserve validation par service BATIMENT —> **attente de réponse**

### Prochaines réunions :

- **le 25/02/2016 à 10H30 sur le chantier.**

### Photos / Annexes :

#### Plan jardinière rue de Bezons :



Fichier PDF









