

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - Réunion du 24/02/2016 - CR20160224

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

Sécurité :

- sans objet

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PRÉSENT	ABSENT	DIFFUSION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr	x		x
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr		x	x

M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville- courbevoie.fr	x		x
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville- courbevoie.fr		x	x
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville- courbevoie.fr	x		x
M	ROHLAND	Niels	Ville de Courbevoie	0171 0570 00	n.rohland@ville- courbevoie.fr	x		x
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@ acp-vrd.com	x		x
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@ gmail.com		x	
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@ orange.fr	x		x
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@ wanadoo.fr		x	x
				0169 7411				

M	ANSEAU ME	Cyryll e	ID VERDE	76 0675 9027 47	cyrille.anseau me@idverde. com		x	x
M	BAUDO UIN	Floria n	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudo uin@idverde. com	x		x
M	GADEA UD	David	ID VERDE	06 81 57 22 30	david.gadeau d@idverde.co m		x	x
M	CARRIE RE	Alain	MarcelVill ette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@ma rcel-villette.fr		x	x
M	FION	Maxi me	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marce l-villette.fr	x		x
M	ESTEVE S	Enriqu e	Prunevieill e	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@pr unevieille.fr		x	x
M	QUESN EY	Bruno	Prunevieill e	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@p runevieille.fr		x	x
M	ANGOT		Metalis				x	

M M m e	LEMERLE HEUDEBR AN	Paulin e	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran@ lascaux- mobilier- urbain.com		x	
------------------	--------------------------	-------------	---------	------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	---	--

LOT 01 : VRD

Désignation	Ref	In d	Val. Non Val	Commentaire
planning		01		4/11/2015
Plan de démolition		01		9/11/2015
Plan de nivellement		01		9/11/2015
Plan de revêtement		01		9/11/2015
Plan des réseaux		01		non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01		9/11/2015
Plan de calepinage		01		11/11/2015
Nappe drainante	01	01		17/11/2015
TPC63	02	01		17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01		17/11/2015
CU25	04	01		17/11/2015

Caniveau à grille D100	05	01		17/11/2015
Comblanchien	06	01		17/11/2015
Plans des Tôles perforées (mur et escalier)		01		03/02/2016

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. Non Val	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01		3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01		3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01		3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. Non Val	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01		04/01/2016
Amendement organique	2	01		18/11/2015

Drain	3	01		18/11/2015
Géotextile	4	01		18/11/2015
Demi- chevrons bois	5	01		18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01		18/11/2015
Plaque drainante	6	01		18/11/2015
Gravier 20/40	7	01		18/11/2015
Natte coco	8	01		18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01		18/11/2015
Equipement arrosage automatique	10	01		28/01/2016

Commentaires :

Néant

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- **Pose du dallage : 95%**
- Pose de polystyrène agrofiltre : 90% reste la jardinière devant le poste de police et rampes
- Approvisionnement de la terre végétale : 90%, reste jardinière devant le poste de police

- Pose des massifs en cours + câblage . 7 candélabres en service , reste 3 à poser sur sortie Auguste Beau.
- Arrosage et armoire rue de Bezons posé
- Préparation de l'escalier végétalisé : végétalisation réalisée ainsi que l'espace libre entre l'étanchéité et la zone plantée (nidagravel + cailloux). Plantation des arbres réalisée.
- Habillage de l'escalier devant 1bis réalisé
- Deflavage du fond de forme sous jardinières réalisé en enrobé
- Arbres plantés à 90% reste jardinière devant le poste de police qui sera construite en fin de chantier
- Étanchéité mur de rampe vers rue Beau derrière jardinière : traitée sur commande hors marché
- Poteau bois d'alimentation éclairage public temporaire rue de Bezons déposé
- Suppression de la ventilation de l'ancien poste ERDF de la copropriété à l'entrée place des Pleiades du côté Bezons : avant d'engager des travaux il convient de contractualiser un accord écrit entre la ville et la copropriété
- **Pose des voliges en tôle en bordure des jardinières en cours : 80%**
- **Réalisation des joints de dallage en cours : 70%**
- **Pose du primaire arrosage en cours dans les massifs**
- **Pose des bâches biodégradables sur espaces verts en cours : 60%**
- **Essais du primaire d'arrosage posé réalisé : essai concluant**

Points particuliers abordés ce jour :

- **dallage sous espaces verts à recouper au maximum possible pour pouvoir planter**
- **Vérifier que les voliges sont bien à 90° par rapport au dallage**
- **InterventionErdff en cours sur le 1**
- **Aménagement rue de Bezons :**
 - **Arrêter le désactivé au droit du mur réhabilité dans le cadre du projet (voir photos)**
 - **Le trottoir sera traité par la ville avec son bail en asphalte, Idverde réalisera la forme en béton. Déplacer les panneaux dans la jardinière et limite rampe pompiers**
 - **Poser une bordure à 2cm de vue sur l'emprise du PP**
- **Planche d'essai peinture des murs : réalisée le 25/2, elle sera validée par monsieur Texier . Ral testés : 9001 et 1013**
- **Solution envisagée de créer une jardinière sur la gauche de la rampe vers rue Beau (voir photo)**
- **Monsieur Texier rencontre rapidement la directrice du VAL pour définir l'aménagement de la rampe et emplacement du portail d'entrée**
- **Le MOA demande qu'un petit panneau d'information soit mis en place rue Beau pour la création du ralentisseur**
- **Piquetage des limites de désactivé rue Beau réalisée (voir photos).**
- **Portail pompier rue Beau à déposer et reposer en retrait (alignement muret)**

Planning :

- Conforme au planning remis le 28/01/2016
- Prévisions suite réunion de ce jour :
 - Mise en place de la terre végétale sur massif devant poste de police vendredi 26/2
 - Mise en place de la terre végétale dans les massifs des rampes mardi 1/3. Intervention PRUNEVIEILLE souhaitable fin de semaine prochaine
 - Fin de dallage prévue pour mi mars

Documents attendus :

- sans objet

Rappels :

- sans objet

Prochaines réunions :

- **le 2/03/2016 à 10H30 sur le chantier.**

Photos / Annexes :















