

# 15\_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - Réunion du 2/03/2016 - CR20160302

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

## Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché

## Sécurité :

- sans objet

## VISA :

### LOT 01 : VRD et GC

|   | NOM     | PRÉNOM  | SOCIÉTÉ             | TEL                                      | MAIL                              | PRÉSENT | ABSENT | DIFFUSION |
|---|---------|---------|---------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|-----------|
| M | TEXIER  | Olivier | Ville de Courbevoie | 0171<br>0575<br>98<br>0622<br>8433<br>43 | o.texier@ville-<br>courbevoie.fr  |         |        |           |
| M | MALLIER | Nicolas | Ville de Courbevoie | 0171<br>0575<br>13<br>0619<br>8810<br>78 | n.mallier@ville-<br>courbevoie.fr |         |        |           |
|   |         |         |                     |  |                                   |         |        |           |

|     |          |           |                     |  |                                    |  |  |  |
|-----|----------|-----------|---------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| M   | HUBER    | Serge     | Ville de Courbevoie | 0171<br>0575<br>95<br>0619<br>4865<br>28 | s.huber@ville-<br>courbevoie.fr    |  |  |  |
| M   | MACRET   | Jacques   | Ville de Courbevoie | 0171<br>0575<br>61<br>0622<br>8437<br>55 | j.macret@ville-<br>courbevoie.fr   |  |  |  |
| Mme | GUETTIER | Sylvie    | Ville de Courbevoie | 0171<br>0575<br>55                       | s.guettier@ville-<br>courbevoie.fr |  |  |  |
| M   | ROHLAND  | Niels     | Ville de Courbevoie | 0171<br>0570<br>00                       | n.rohland@ville-<br>courbevoie.fr  |  |  |  |
| M   | TROUX    | Didier    | ACP (MOE)           | 0344<br>4098<br>72<br>0771<br>7745<br>62 | didier.troux@<br>acp-vrd.com       |  |  |  |
| M   | CARTON   | Alexandre | ACP (MOE)           | 07 71<br>25 20<br>90                     | bureauxa2c@<br>gmail.com           |  |  |  |
| M   | PARIS    | Gérard    | BEDOC (C SPS)       | 0146<br>9806<br>25<br>0698<br>0669<br>67 | gparis.bedoc@<br>orange.fr         |  |  |  |
| M   | TEXIER   | Frédéric  | BEDOC (C SPS)       | 0146<br>9806<br>25<br>0660<br>0982<br>77 | bedoc.sarl@<br>wanadoo.fr          |  |  |  |
|     |          |           |                     | 0169<br>7411                             |                                    |  |  |  |

|   |              |             |                    |  |                                      |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| M | ANSEAU<br>ME | Cyrille     | ID VERDE           | 76<br>0675<br>9027<br>47                 | cyrille.anseau<br>me@idverde.<br>com |  |  |  |
| M | BAUDO<br>UIN | Florian     | ID VERDE           | 0169<br>7411<br>70<br>0645<br>1507<br>62 | florian.baudo<br>uin@idverde.<br>com |  |  |  |
| M | GADEA<br>UD  | David       | ID VERDE           | 06 81<br>57 22<br>30                     | david.gadeau<br>d@idverde.co<br>m    |  |  |  |
| M | CARRIE<br>RE | Alain       | MarcelVill<br>ette | 0140<br>8506<br>22<br>0662<br>9376<br>80 | acarriere@ma<br>rcel-villette.fr     |  |  |  |
| M | FION         | Maxim<br>e  | Marcel<br>Villette | 0140<br>8506<br>22<br>0664<br>1693<br>89 | mfion@marce<br>l-villette.fr         |  |  |  |
| M | ESTEVE<br>S  | Enriqu<br>e | Prunevieill<br>e   | 0148<br>2036<br>31<br>0637<br>3634<br>91 | h.esteves@pr<br>unevieille.fr        |  |  |  |
| M | QUESN<br>EY  | Bruno       | Prunevieill<br>e   | 0148<br>2036<br>31<br>0607<br>6316<br>13 | b.quesney@p<br>runevieille.fr        |  |  |  |
| M | ANGOT        |             | Metalis            |  |                                      |  |  |  |
| M | LEMERLE      |             |                    | 0232<br>2185                             | pheudebran                           |  |  |  |

|             |               |             |         |                          |                                      |  |  |  |
|-------------|---------------|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| M<br>m<br>e | HEUDEBR<br>AN | Paulin<br>e | Lascaux | 50<br>0685<br>5064<br>83 | @lascaux-<br>mobilier-<br>urbain.com |  |  |  |
|-------------|---------------|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|

#### LOT 01 : VRD

| Désignation                            | Ref | In<br>d | Val.<br>Non Val | Commentaire  |
|--|-----|---------|-----------------|--|
| planning                               |     | 01      |                 | 4/11/2015  |
| Plan de<br>démolition                  |     | 01      |                 | 9/11/2015  |
| Plan de<br>nivellement                 |     | 01      |                 | 9/11/2015  |
| Plan de<br>revêtement                  |     | 01      |                 | 9/11/2015  |
| Plan des<br>réseaux                    |     | 01      |                 | non validé : modification à<br>faire sur raccordement EP |
| Plan de<br>mobilier ert<br>serrureries |     | 01      |                 | 9/11/2015  |
| Plan de<br>calepinage                  |     | 01      |                 | 11/11/2015   |
| Nappe<br>drainante                     | 01  | 01      |                 | 17/11/2015   |
| TPC63                                  | 02  | 01      |                 | 17/11/2015   |
| Grillage<br>avertisseur                | 03  | 01      |                 | 17/11/2015   |
| CU25                                   | 04  | 01      |                 | 17/11/2015   |
| Caniveau à<br>grille D100              | 05  | 01      |                 | 17/11/2015   |

|   |    |    |  |            |
|---|----|----|--|------------|
| Comblanchie<br>n  | 06 | 01 |  | 17/11/2015 |
| Plans des<br>Tôles<br>perforées<br>(mur et<br>escalier) |    | 01 |  | 03/02/2016 |

#### LOT 02 : Eclairage Public

| Désignation   | Ref | In<br>d | Val.<br>Non Val | Commentaire / Date |
|---|-----|---------|-----------------|--------------------|
| Mâts de type<br>AURIGA,<br>cylindro-<br>conique de<br>4.50m – RAL<br>900 sablé de<br>chez AKSO<br>NOBEL | 00  | 01      |                 | 3/11/2015          |
| Lanterne de<br>type ALURA<br>symétrique et<br>asymétrique 32<br>LEDS – RAL<br>900 sablé                 | 01  | 01      |                 | 3/11/2015          |
| Câble R2V<br>2x10mm2  | 02  | 01      |                 | 3/11/2015          |

#### LOT 03 : Espaces Verts

| Désignation             | Ref | In<br>d | Val.<br>Non Val | Commentaire / Date |
|-------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------|
| Terre<br>végétale       | 1   | 01      |                 | 04/01/2016         |
| Amendement<br>organique | 2   | 01      |                 | 18/11/2015         |
| Drain                   | 3   | 01      |                 | 18/11/2015         |
|                         |     |         |                 |                    |

|                                 |    |    |  |            |
|---------------------------------|----|----|--|------------|
| Géotextile                      | 4  | 01 |  | 18/11/2015 |
| Demi-chevrons bois              | 5  | 01 |  | 18/11/2015 |
| Ancrage des mottes              | 6  | 01 |  | 18/11/2015 |
| Plaque drainante                | 6  | 01 |  | 18/11/2015 |
| Gravier 20/40                   | 7  | 01 |  | 18/11/2015 |
| Natte coco                      | 8  | 01 |  | 18/11/2015 |
| Paillage fertilisant Fibralgo   | 9  | 01 |  | 18/11/2015 |
| Equipement arrosage automatique | 10 | 01 |  | 28/01/2016 |

#### Commentaires :

Néant

#### Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
  - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- **Pose du dallage : 98%**
- Pose de polystyrène agrofiltre : 90% reste la jardinière devant le poste de police et rampes
- Approvisionnement de la terre végétale : 90%, reste jardinière devant le poste de police
- Pose des massifs en cours + câblage . 7 candélabres en service , reste 3 à poser sur sortie Auguste Beau.

- Arrosage et armoire rue de Bezons posé
- Préparation de l'escalier végétalisé : végétalisation réalisée ainsi que l'espace libre entre l'étanchéité et la zone plantée (nidagravel + cailloux). Plantation des arbres réalisée.
- Habillage de l'escalier devant 1bis réalisé
- Deflanchage du fond de forme sous jardinières réalisé en enrobé
- Arbres plantés à 90% reste jardinière devant le poste de police qui sera construite en fin de chantier
- Étanchéité mur de rampe vers rue Beau derrière jardinière : traitée sur commande hors marché
- Poteau bois d'alimentation éclairage public temporaire rue de Bezons déposé
- Suppression de la ventilation de l'ancien poste ERDF de la copropriété à l'entrée place des Pleiades du côté Bezons : avant d'engager des travaux il convient de contractualiser un accord écrit entre la ville et la copropriété
- **Pose des voliges en tôle en bordure des jardinières en cours : 90%**
- **Réalisation des joints de dallage en cours : 80%**
- **Pose du primaire arrosage en cours dans les massifs**
- **Pose des bâches biodégradables sur espaces verts en cours : 80%**
- Essais du primaire d'arrosage posé réalisé : essai concluant

#### **Points particuliers abordés ce jour :**

- **Intervention Erdf achevée**
- **Planche d'essai peinture des murs réalisée en Ral 9001 et 1013 : attente validation par M CHIROUZE.**
- **Solution envisagée de créer une jardinière sur la gauche de la rampe vers rue Beau (voir photo) : le muret sera abattu de façon à prolonger la jardinière existante--> devis à faire.**
- **Il est envisagé d'arrêter l'aménagement entre béton désactivé et dallage sur l'enrobé rue de Bezons avec une bordure granitée : voir disponibilité du matériau**
- **Les enrobés seront réalisés rues Beau et Bezons le 16 17 ou 18/3**
- **Les poteaux du garde corps scellés à la verticale dans les rampes (voir photo)**
- **Validation du prix de remplacement grille de ventilation pour 4900€ par Environnement Service**
- **Chiffrer l'économie qui serait réalisée pas la non pose des garde corps dans la rampe vers rue Beau de façon à financer si possible les modifications (jardinière supplémentaire dans la rampe vers rue Beau.**
- **Il est décidé de ne pas prévoir de protection d'accès à l'édicule dans la rampe vers la rue Beau --> le MOA devra s'en charger ultérieurement car le toit de l'édicule est accessible et non protégé par garde corps.**

#### **Planning :**

- Conforme au planning remis le 28/01/2016
- Prévisions suite réunion de ce jour :
  - **Pose des candélabres dans la rampe rue Beau dans 2 semaines( coulage des 3 massifs courant de semaine prochaine)**

- **Achèvement des travaux Marcel Villette sous quinzaine.**

#### **Documents attendus :**

- sans objet

#### **Rappels :**

- Attente de reunion avec directrice crèche pour organiser le traitement de l'entrée : proposée à 10:00 semaine prochaine
- Attente d'informations pour traitement pyramide de ventilation (voir photo) : M Mallier s'en charge

#### **Prochaines réunions :**

- **le 9/03/2016 à 10H30 sur le chantier.**

#### **Photos / Annexes :**

























