

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - Réunion du 16/03/2016 - CR20160316

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PRÉSENT	ABSENT	DIFFUSION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	ROHLAND	Niels	Ville de Courbevoie	0171 0570 00	n.rohland@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAU ME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau.me@idverde.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudo uin@idverde.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	GADEAUD	David	ID VERDE	06 81 57 22 30	david.gadeau d@idverde.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	CARRIERE	Alain	MarcelVillette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@marcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	RIOWAL	Adrien	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	ariowal@marcel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enrique	Prunevieille	0148 2036 31 0618 7846 98	h.esteves@prunevieille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNEY	Bruno	Prunevieille	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@prunevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANGOT		Metalis			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M m e	LEMERLE HEUDEBRAN	Pauline	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran@lascaux-mobilier-urbain.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises le 12/10/2015
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché. **Arrêté pour réalisation du plateau rue Auguste Beau à prendre**

Sécurité :

- sans objet

VISA :**LOT 01 : VRD et GC**

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input checked="" type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchien	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Plans des Tôles perforées (mur et escalier)		01	<input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2016

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS – RAL 900 sablé	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date

Terre végétale	1	01	✓	04/01/2016
Amendement organique	2	01	✓	18/11/2015
Drain	3	01	✓	18/11/2015
Géotextile	4	01	✓	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	✓	18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01	✓	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	✓	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	✓	18/11/2015
Natte coco	8	01	✓	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	✓	18/11/2015
Equipement arrosage automatique	10	01	✓	28/01/2016

Commentaires :

Néant

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le

20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.

- Piquetage du niveau fini : 100%
- **Pose du dallage : 98%, reste le dallage entre escalier et rue de Bezons —> en cours achèvement en milieu de semaine prochaine**
- Pose de polystyrène agrofiltre : 90% reste la jardinière devant le poste de police et rampes
- Approvisionnement de la terre végétale : 90%, reste jardinière devant le poste de police
- **Pose des massifs :100% + câblage . 7 candélabres en service , pose des 3 derniers en cours.**
- **Arrosage et armoire rue de Bezons posée : fuite constatée ce jour à réparer**
- Préparation de l'escalier végétalisé : végétalisation réalisée ainsi que l'espace libre entre l'étanchéité et la zone plantée (nidagravel + cailloux). Plantation des arbres réalisée.
- Habillage de l'escalier devant 1bis réalisé
- Deflanchage du fond de forme sous jardinières réalisé en enrobé
- Arbres plantés à 90% reste jardinière devant le poste de police qui sera construite en fin de chantier
- Étanchéité mur de rampe vers rue Beau derrière jardinière : traitée sur commande hors marché
- Poteau bois d'alimentation éclairage public temporaire rue de Bezons déposé
- Suppression de la ventilation de l'ancien poste ERDF de la copropriété à l'entrée place des Pleiades du côté Bezons : avant d'engager des travaux il convient de contractualiser un accord écrit entre la ville et la copropriété
- **Pose des voliges en tôle en bordure des jardinières : 100%**
- **Réalisation des joints de dallage en cours : 90%**
- **Pose du primaire arrosage dans les massifs :100%**
- **Pose des bâches biodégradables sur espaces verts en cours : 90% reste 2 jardinières devant le poste de police**
- Essais du primaire d'arrosage posé réalisé : essai concluant
- **Couronnement rampe vers rue de Bezons réalisé**
- **Dépose et mise à niveau des bornes escamotables par PRUNEVIELLE lundi et mardi de semaine prochaine**
- **Relevé topographique des voliges en cours pour mise en fabrication des lisses basses**

Points particuliers abordés ce jour :

- **Bordure à poser en axe du mur de rampe vers Bezons (voir photo).**
- **La liaison entre le dallage et l'asphalte du trottoir rue de Bezons se fera par simple découpe soignée des dalles (pas de bordure de transition)**
- **Fabrication en cours des grilles de ventilation local technique rampe vers rue Auguste Beau (ancienne grille démontée, elle sera temporairement remplacée par un coffrage bois)**
- **Revoir l'implantation de la lisse basse en périphérie intérieur des jardinières. Le MOE propose de poser cette lisse a une distance régulière de la volige (60cm environ) —> plan d'EXE à établir pour validation MOA.**

Planning :

- **Mis à jour ce jour : voir annexe**
- Prévisions suite réunion de ce jour :
 - **Coulage du béton désactivé de la rampe du coté de rue de Bezons 17 et 18/3/16**
 - **Peinture mur sera réalisée courant de semaine prochaine par Sopribat (sous traitant Idverde) --> transmettre la copie de DC4 au MOE**
 - **Enrobés seront réalisés le 25/3 --> arrêté de circulation à prendre**
 - **Achèvement travaux Idverde hors serrurerie pour fin de semaine prochaine**
- **Point planning réalisé ce jour :**
 - **le délai contractuel est atteint, néanmoins ID VERDE ne peut techniquement achever les travaux dans le délai de 14 semaines hors intempéries car certains articles de serrurerie (cas des lisses basses par exemple) doivent attendre la réalisation complète d'une tâche avant d'être commandés. En l'occurrence il est proposé :**
 - **de rédiger un OS d'arrêt de chantier pour la période des fêtes de fin d'année (2 semaines)**
 - **de rédiger un OS de prolongation de délai pour les périodes d'intempéries et la pose de la serrurerie**

Documents attendus :

- sans objet

Rappels :

- **Attente d'informations pour traitement pyramide de ventilation (voir photo) : M Mallier s'en charge**

Prochaines réunions :

- **le 23/03/2016 à 10H30 sur le chantier.**
- **Cette réunion sera l'occasion de réaliser les OPR des travaux réalisés**

Photos / Annexes :



Fichier PDF







