

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - Réunion du 30/03/2016 - CR20160330.

Annexe 1 au PV OPR EXE 4.

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier - Réalisation de la phase OPR des 3 lots.

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PR ÉS EN T	A B S E N T	DIF FU SIO N
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville - courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville - courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville - courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Ville de	0171	s.guettier@ville			

M me	GUETTIE R	Sylvie	Courbevoi e	0575 55	e- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLAN D	Niels	Ville de Courbevoi e	0171 0570 00	n.rohland@vil le- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@ acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTON	Alexan dre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@ gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc @orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéri c	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@ wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAU ME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau me@idverde. com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDO UIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudo uin@idverde. com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				06 81	david.gadeau			

M	GADEAU D	David	ID VERDE	57 22 30	d@idverde.co m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIE RE	Alain	MarcelVill ette	0140 8506 22 0662 9376 60	acarriere@ma rcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	RIOWAL	Adrien	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	ariowal@mar cel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enriqu e	Prunevieill e	0148 2036 31 0618 7846 98	h.esteves@pr unevieille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNE Y	Bruno	Prunevieill e	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@p runevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANGOT		Metalis			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M me	LEMERLE HEUDEBR AN	Paulin e	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran @lascaux- mobilier- urbain.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises le 12/10/2015
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)

- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché. **Arrêté pour réalisation du plateau rue Auguste Beau à prendre**
- **OS de prolongation de délais et interruption de chantier (période fin d'année 2015) remis aux entreprises par le MOA ce jour.**

Lot 01 VRD : Entreprise ID VERDE et sous traitants

- Dallage : 100% réalisé, toutefois une douzaine de dalle repérées par Monsieur TEXIER ce jour sont à remplacer
- Béton désactivé : 100%, aucune remarque
- Serrurerie : en cours de fabrication en usine
 - lisses basses posées semaine 16 entre le 18 et 22/4
 - garde corps et grilles décoratives sur murets : présentation ce jour d'un élément, début de pose courant de semaine prochaine
- Peinture des murs : en cours mais interrompue pour cause météorologique
- Enrobés : réalisés le 1/4 en raison des conditions météorologiques
- Mobilier urbain fournit par la ville : ID VERDE réalisera les carottages et la pose dès réception de ce dernier, l'implantation sera réalisée en relation avec les ST de la ville (M Malier)
- Pyramide de ventilation : l'accès pour le démontage se faisant par le sous sol, M Mallier se charge de prendre contact avec Cogedim.

PV d'OPR remis ce jour à ID VERDE avec une date d'effet au 25/3/2016 sous réserve d'exécution des travaux listé ci-dessus avant le 29/4/2016 17h00

Lot 02 Eclairage Public : Entreprise Prunevaille

- **Travaux réalisés à 100% sans réserve avec effet 25/3/2016. PV d'OPR remis ce jour.**

Lot 03 Espaces Verts : Entreprise Marcel Villette

- Travaux de plantation réalisés partiellement en raison de l'attente de mise en place des lisses basses (en cours de fabrication sur lot 01).
- Végétalisation de la jardinière rue de Bezons immédiatement, puis achèvement des plantations à réaliser à partir de semaine 16

PV d'OPR remis ce jour à Marcel Villette avec une date d'effet au 25/3/2016 sous réserve d'exécution des travaux listé ci-dessus avant le 29/4/2016 17h00

Documents attendus :

- Dossiers de récollement en format papier et numérique pour chacun des lots à fournir avant le 29/4/2016

Prochaines réunions :

- A définir durant la première semaine de mai : réception du chantier.

Photos / Annexes :







