



INEO NORD PICARDIE  
Agence de Compiègne  
5 Avenue Henri Adnot  
60200 COMPIEGNE

PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION											
Localisation de l'opération: Nature de l'opération:		Plateforme PIHEN REMY Lot 2: Réseaux secs			Délai global de l'opération: Préparation de chantier: Délai de travaux:			14 semaines 4 semaines 10 semaines			
DESIGNATION DES TRAVAUX	Préparation	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
ETUDE et PREPARATION DU CHANTIER											
DICT - Enquêtes Riverains - Repérage des réseaux	4 Semaines										
EXECUTION											
1 - Terrassement : Sondage / Investigations (3 j)	Démarrage des travaux après approbation de l'art II et diffusion par SICAE										
2 - Pose des réseaux											
3 - Raccordements électriques Hors Tension											
4 - Reprises branchements électriques	Après Autorisation de mise en exploitation de SICAE										
5 - Reprise branchements F . T.	Après réception du genie civil FT et Mise a Disposition du matériel par FT										
6 - Pose éclairage public Pose des massifs (A l'avancement des tranchées) Pose des candélabres Raccordements des candélabres											
7 - Réfection											