

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - Réunion du 9/03/2016 - CR20160309

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

Administratif :

- Notification : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- OS de préparation : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- OS de démarrage : établi pour le 16/11
- Arrêtés de circulation : arrêté pris et affiché

Sécurité :

- sans objet

VISA :

LOT 01 : VRD et GC

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PRÉSENT	ABSENT	DIFFUSION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mme	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbevoie	0171 0575 55	s.guettier@ville-courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLAND	Niels	Ville de Courbevoie	0171 0570 00	n.rohland@ville-courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTON	Alexandre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc@orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660	bedoc.sarl@wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

				0982 77				
M	ANSEA UME	Cyryll e	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.ansea ume@idverd e.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDO UN	Floria n	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baud ouin@idverd e.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	GADEA UD	David	ID VERDE	06 81 57 22 30	david.gadea ud@idverde. com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIE RE	Alain	MarcelVil lette	0140 8506 22 0662 9376 80	acarriere@m arcel- villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	FION	Maxi me	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	mfion@marc el-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enriq ue	Pruneviei lle	0148 2036 31 0637 3634 91	h.esteves@p runevieille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESN EY	Bruno	Pruneviei lle	0148 2036 31 0607 6316	b.quesney@ prunevieille.f r	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

				13				
M	ANGOT		Metalis			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M m e	LEMERLE HEUDEB RAN	Paulin e	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran @lascaux- mobilier- urbain.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LOT 01 : VRD

Désignation	Ref	In d	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire
planning		01	<input checked="" type="checkbox"/>	4/11/2015
Plan de démolition		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de nivellement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de revêtement		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan des réseaux		01	<input checked="" type="checkbox"/>	non validé : modification à faire sur raccordement EP
Plan de mobilier ert serrureries		01	<input checked="" type="checkbox"/>	9/11/2015
Plan de calepinage		01	<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2015
Nappe drainante	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015

TPC63	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Grillage avertisseur	03	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
CU25	04	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Caniveau à grille D100	05	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Comblanchi en	06	01	<input checked="" type="checkbox"/>	17/11/2015
Plans des Tôles perforées (mur et escalier)		01	<input checked="" type="checkbox"/>	03/02/2016
Peinture des murs en RAL 9001			<input checked="" type="checkbox"/>	09/03/2016 validé par M Texier

LOT 02 : Eclairage Public

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Mâts de type AURIGA, cylindro-conique de 4.50m – RAL 900 sablé de chez AKSO NOBEL	00	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015
Lanterne de type ALURA symétrique et asymétrique 32 LEDS –	01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

RAL 900 sablé				
Câble R2V 2x10mm2	02	01	<input checked="" type="checkbox"/>	3/11/2015

LOT 03 : Espaces Verts

Désignation	Ref	Ind	Val. <input checked="" type="checkbox"/> Non Val <input type="checkbox"/>	Commentaire / Date
Terre végétale	1	01	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2016
Amendement organique	2	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Drain	3	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Géotextile	4	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Demi-chevrons bois	5	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Ancrage des mottes	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Plaque drainante	6	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Gravier 20/40	7	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Natte coco	8	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Paillage fertilisant Fibralgo	9	01	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/2015
Equipement arrosage	10	01	<input checked="" type="checkbox"/>	28/01/2016

automatique				
-------------	--	--	--	--

Commentaires :

Néant

Avancement :

- Démarrage le 16/11
- Constat d'huissier réalisé le 12/11, à faire suivre au MOA et MOE
- Installation de chantier en place
- Balisage de la zone de travaux en cours : 100%
- Travaux de préparation des murs : 100%.
- Passage des fourreaux et remblaiement : en cours 80%
- Pierres commandées , une première livraison aura lieu semaine 50, avec début de pose S51
 - Asphaltes des rampes réalisés hors chantier par Colas (bail voirie ville) le 20/11. Livraison à l'avancement à raison de 300m2 par semaine.
- Piquetage du niveau fini : 100%
- Pose du dallage : 98%
- Pose de polystyrène agrofiltre : 90% reste la jardinière devant le poste de police et rampes
- Approvisionnement de la terre végétale : 90%, reste jardinière devant le poste de police
- Pose des massifs en cours + câblage . 7 candélabres en service , reste 3 à poser sur sortie Auguste Beau.
- Arrosage et armoire rue de Bezons posé
- Préparation de l'escalier végétalisé : végétalisation réalisée ainsi que l'espace libre entre l'étanchéité et la zone plantée (nidagravel + cailloux). Plantation des arbres réalisée.
- Habillage de l'escalier devant 1bis réalisé
- Deflavage du fond de forme sous jardinières réalisé en enrobé
- Arbres plantés à 90% reste jardinière devant le poste de police **en cours de construction (70%)**
- Étanchéité mur de rampe vers rue Beau derrière jardinière : traitée sur commande hors marché
- Poteau bois d'alimentation éclairage public temporaire rue de Bezons déposé
- **Pose des voliges en tôle en bordure des jardinières en cours : 95% : reste jardinière du poste de police**
- **Réalisation des joints de dallage en cours : 90%, une nouvelle campagne sera réalisée en fin de semaine en fonction de la météo**
- **Pose du primaire arrosage en cours dans les massifs : 90% reste poste de police et jardinière Bezons**
- **Pose des bâches biodégradables sur espaces verts en cours : 90%**
- Essais du primaire d'arrosage posé réalisé : essai concluant
- **Pose de dallage arrêté ce jour en raison des intempéries. Fin de pose envisagée pour début de semaine prochaine sur la place, il restera la pose sur rue de Bezons**

Points particuliers abordés ce jour :

- Intervention Erdf achevée
- Planche d'essai peinture des murs réalisée en Ral 9001 et 1013 : attente validation par M CHIROUZE.
- Solution envisagée de créer une jardinière sur la gauche de la rampe vers rue Beau (voir photo) : le muret sera abattu de façon à prolonger la jardinière existante--> devis à faire.
- Il est envisagé d'arrêter l'aménagement entre béton désactivé et dallage sur l'enrobé rue de Bezons avec une bordure granitée : voir disponibilité du matériau
- Les enrobés seront réalisés rues Beau et Bezons le 16 17 ou 18/3
- Les poteaux du garde corps scellés à la verticale dans les rampes (voir photo)
- Validation du prix de remplacement grille de ventilation pour 4900€ par Environnement Service
- Chiffrer l'économie qui serait réalisée pas la non pose des garde corps dans la rampe vers rue Beau de façon à financer si possible les modifications (jardinière supplémentaire dans la rampe vers rue Beau.
- Il est décidé de ne pas prévoir de protection d'accès à l'édicule dans la rampe vers la rue Beau --> le MOA devra s'en charger ultérieurement car le toit de l'édicule est accessible et non protégé par garde corps.
- **Accès crèche à arrêter au droit de l'asphalte en attente d'étude par service bâtiment de la ville. L'entreprise réalisera un accès temporaire à la crèche en attendant que les décisions de travaux puissent être réalisées**
- **Pour la pose des lisses basse en bordure des jardinières, ID VERDE implante une ligne afin que Marcel Villette ne mette pas en place les végétaux à proximité , ces zones seront replantées après pose des lisses.**
- **Infiltration d'eau constatée sous l'escalier végétalisé. Monsieur MALLIER se renseigne sur les essais d'étanchéité qui ont été fait par Cogedim avant travaux. Il semblerait que l'infiltration vienne des jardinières existantes non touchées par les travaux.**
- **Décision du MOA de ne pas abattre le muret dans la bas de la rampe vers rue A Beau (voir photo)**

Planning :

A mettre à jour avec toutes les petites interventions restant

- **Béton désactive des rampes :**
 - Mercredi 16 et jeudi 17/3 pour la rampe sur rue de Bezons
 - Lundi 21/3 et mardi 22/3 pour la rampe sur rue Auguste Beau
- **Enrobé rue Auguste Beau les 24 et 25/3**
- **Plantations : Reprise de pose semaine prochaine**

Documents attendus :

- sans objet

Rappels :

- sans objet

Prochaines réunions :

- **le 16/03/2016 à 10H30 sur le chantier.**

Photos / Annexes :







Arrêt du béton désactivé
Aménagement temporaire
de l'accès crèche