

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : **CABREMA T.P.**  
**85 Route de Soissons – 60800 CREPY EN VALOIS**

## **ATTESTATION DE TRAVAUX**

**Maître d'ouvrage :** VILLE DE CREPY EN VALOIS  
2 Avenue du Général Leclerc – 60800 CREPY EN VALOIS

**Maître d'œuvre :** S..E.C.T. – 160 Rue des Prés Miny – MORU 60700 PONTPOINT

**Désignation du marché :** Mise en séparatif de l'assainissement

**S'agit-il d'un marché à bon de commande** ☐ oui ☒ non

**Lieu des travaux :** - Rue Tassart – CREPY EN VALOIS (60800)

**Date du début des travaux :** OCTOBRE 2014 **Date de fin des travaux :** MARS 2015

**Montant total HT du marché :** 116 017 € **Dont part de l'entreprise :** 116 017 €

**Des travaux ont-ils été sous-traités** ☐ oui ☒ non **Si oui, montant HT : /// €**  
**des travaux sous traités**

**Nature des travaux sous-traités :**

**Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :**

<ul style="list-style-type: none"><li>-Installation et préparation de chantier = 1 FFT</li><li>-Découpe de chaussée à la scie = 592 ml</li><li>-Tranchée pour pose Ø 150 = 98 ml</li><li>-Tranchée pour pose Ø 200 à 300 = 208 ml</li><li>-Fourniture et pose de fourreaux Ø 90 = 49 ml</li><li>-Fourniture et pose de fourreaux Ø 160 = 109 ml</li><li>-Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 160 = 84 ml</li><li>-Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 300 = 208 ml</li><li>-Création de bouche d'égout = 3 U</li><li>-Terrassement manuel = 55 M3</li><li>-Fourniture et pose de boîte de branchement 40x40 = 14 U</li><li>-Plus value croisement d'ouvrage = 67 U</li><li>-Regard de visite Ø1m00 = 8 U</li><li>-Construction de regard borgne = 1 U</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Nettoyage de pavés autobloquants = 100 M2</li><li>-Dépose de bordures et caniveaux = 25 ml</li><li>-Fourniture et pose de caniveaux CC1 = 6 ml</li><li>-Piochage de trottoir en enrobé = 600 M2</li><li>-Fourniture et pose de gargouille = 17 U</li><li>-Déblais pour purge = 10 M3</li><li>-Fourniture et mise en œuvre de grave ciment = 290 M2</li><li>-Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 = 70 T</li><li>-Rabotage de chaussée = 1000 M2</li><li>-Mise à niveau BAC = 5 U</li><li>-Mise à niveau boîte de branchement = 7 U</li><li>-Mise à niveau chambre télécom = 10 U</li><li>-Enrobé BB0/6 sur trottoir = 60 T</li><li>-Enrobé BB 0/10 au finisseur sur voirie = 150 T</li></ul>
---	---

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :** (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non      Laboratoire : ☐ oui ☒ non

**Matériel spécifique :**

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| -Pelle sur pneus 15 T      | -Mini pelle 5 T rayon court |
| -Camion 15 T               | -Chargeuse 900 l            |
| -Plaque vibrante 650 KG    | -Caisson blindage – KRINGS  |
| -Raboteuse                 | -Finisseur                  |
| -Compacteur auto porté 5 T |                             |

**Autre,** (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ~~ou du groupement~~ solidaire) :

///

**Contraintes environnant le chantier** (cochez les cases retenues) :

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non      Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non  
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non      Exiguïté de l'espace réservé : ☒ Oui ☐ non  
au chantier

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom :

Fonction :

Organisme :

**Nicolas INGEBERT**  
Directeur des Services Techniques

**DATE :** 30/8/16 ..... **Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage**



**ANNEXE : CANALISATIONS EU – EP et AEP**

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : **CABREMA T.P.**  
85 Route de Soissons – 60800 CREPY EN VALOIS

Désignation du marché : Mise en séparatif de l'assainissement

Date du début des travaux : OCTOBRE 2014      Date de fin des travaux :

Lieu des travaux : Rue Tassart – CREPY EN VALOIS (60800)

Ecoulement gravitaire : ☒      Sous vide : ☐      Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité :      Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôle vidéo	Tests compactage
Type de réseau				
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	ASUR			
Longueur testée (m)	292 ml			
Pression d'essais (bars)	100 mbar			

Filière d'assainissement non collectif contrôlé par service des eaux (SPANC) ; C.C.P.V. (Communauté de Communes du Pays du Valois).

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	<3,50m	3,50 à 5,50m	>5,50m	<3,50m	3,50 à 5,50m	>5,50m
160	PVC	☒	☐	☐	84		84					
315	PVC	☒	☐	☐	208		208					
		☐	☐	☐								

\* Cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier  
(à préciser impérativement) : **Caisson KRINGS KS60**

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : **Néant**

Nom :

**Nicolas INGLEBERT**

SIGNATAIRE

Fonction :

**Directeur des Services Techniques**

Organisme :

DATE : 30/8/16 ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage




