

Entreprise(s) (~~ou groupement d'entreprises~~) : **CABREMA T.P.**
85 Route de Soissons – 60800 CREPY EN VALOIS

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNE DE GILOCOURT – 84 Rue Sallez – 60129 GILOCOURT

Maître d'œuvre : COMMUNE DE GILOCOURT – 84 Rue Sallez – 60129 GILOCOURT

Désignation du marché : Création de trottoir et d'assainissement pluvial

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : - Rue des Peupliers et Rue du Lavoir - GILOCOURT (60129)

Date du début des travaux : MARS 2015 **Date de fin des travaux :** JUIN 2015

Montant total HT du marché : 102 805 € **Dont part de l'entreprise :** 102 805 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☐ oui ☒ non **Si oui, montant HT : /// €**
des travaux sous traités

Nature des travaux sous-traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (~~ou le groupement solidaire~~) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

-Installation, préparation et signalisation de chantier = 1 FFT	-Confection regard à grille = 6 U
-Découpe des enrobés à la scie = 470 ml	-Confection regard de visite = 7 U
-Pompage des eaux de fossés <100 M3/h = 1054 heures	-Terrassement des trottoirs = 245 M3
-Terrassement en tranchée = 235 M3	-GNT 0/31,5 fondation de trottoir = 245 M3
-Stabilisation lit de pose en 40/80 et géotextile type Roc = 215 ml	-Fourniture et pose de bordures T2 = 295 ml
-Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 400 = 160 ml	-Fourniture et pose de caniveaux CS1 = 230 ml
-Fourniture et pose de canalisation PVC Ø 250 = 66 ml	-Fourniture et pose de caniveaux CC1 = 15 ml
-Fourniture et pose de drain Ø 90 = 160 ml	-Fourniture et pose de bordurettes P1 = 40 ml
-Enrobage canalisation gravillon = géotextile = 220 ml	-Enduit gravillon rose sur trottoir = 500 M2
-Raccordement des E.P. existantes = 13 U	-Enrobé à chaud 0/6 sur trottoir = 160 M2
	-Démolition tête d'aqueduc existante = 4 U
	-Mise à niveau regard existant = 9 U
	-Terre végétale pour espace vert = 510 M2
	-Confection regard maçonné = 1 U
	-Tête d'aqueduc = 1 U
	-Bétonnage de fossé = 1 U

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non Laboratoire : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| -Pelle sur pneus 15 T | -Mini pelle 5 T rayon court |
| -Camion 15 T | -Pompes d'épuisement |
| -Chargeuse 900 l | -Compacteur guidage manuel |
| -Compacteur auto porté 2T550 | -Plaque vibrante 450 KG |

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

///

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues) :

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non Exiguïté de l'espace réservé : ☒ Oui ☐ non
au chantier

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : DELANNOY

Fonction :

Organisme : JJD Concept

DATE :..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

JJD Concept
33 Ter Rue des Plaigneurs
60350 Saint-Jean-aux-Bois
Tél. : 06 85 76 24 67
Mail : joyceandjack@orange.fr
SIRET : 791 499 114 00019