

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

SARL CABREMA T.P.
85 Route de Soissons
60800 CREPY EN VALOIS

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL
Maître d'œuvre : A.C.P. – 61 Ter Rue St Joseph – 60200 COMPIEGNE
Désignation du marché : Réalisation d'un nouveau réseau d'eaux usées – Allée des Biches

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : (60520) LA CHAPELLE EN SERVAL

Date du début des travaux : Mars 2013 Date de fin des travaux : Mai 2013

Monsieur Total HT du marché : 96 503,73 € Dont Part de l'entreprise : 96 503,73 €

Des travaux ont-ils été sous traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant H.T.
des travaux sous-traités :

Nature des travaux sous traités :

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantité mise en œuvre :

- | | |
|--|--|
| - Installation de chantier – 1 FFT | - Signalisation – 1 FFT |
| - Récolement – 1 FFT | - Remblai canalisation béton mousse – 8 M3 |
| - Canalisation fonte intégral DN 200 – 209,60 ML | - Sablon – 221,790 M3 |
| - Blindage – 137,320 M2 | - Regard Ø 1000 – 9 U |
| - Branchement EU complet fonte | - Déblais pour réfection tranchée – 324,760 M3 |
| DN 150 intégrale – 17 U | - GNT 0/31,5 – 129,970 M3 |

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non - Laboratoires : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Pelle sur pneus 15 T + BRH | - Camions 15 T |
| - Chargeuse pneus 800 litres | - Blindage caissons KRINGS |
| - Plaque vibrante PQ4 | - Scie à sol |
| - Compacteur BOMAG BW 120 | - Mini pelle 5 T rayon court |

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Travaux en parallèle d'un réseau existant en fonctionnement.

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non - Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non - Exiguïté de l'espace réservé : ☒ oui ☐ non
au chantier

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom : *TROUD Didin*
Fonction : *Maître d'œuvre*
Organisme : *ACP*

DATE : *25/11/2013* Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

ACP
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 40 98 72
RCS Compiègne 489 072 611

ANNEXE : CANALISATIONS EU – EP et AEP

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : **CABREMA T.P.**
85 Route de Soissons
60800 CREPY EN VALOIS

Désignation du marché : **Réalisation d'un nouveau réseau d'eaux usées – Allée des Biches**

Date de début : **MARS 2013**

- Date de fin : **MAI 2013**

Lieu des travaux : **(60) LA CHAPELLE EN SERVAL**

Ecoulement gravitaire : ☒ - Sous vide : ☐ - Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau				
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	SATER			
Longueur testée (m)	209,60			
Pression d'essais (bars)	(200-185 mBars)			

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	<3,50m	3,50 à 5,50m	>5,50m	<3,50m	3,50 à 5,50m	>5,50m
200	Fonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	209,60						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

* Cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : **Caisson KRINGS**

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : **Néant**

Nom : **TROCA D'ACHIE**
Fonction : **Maître d'œuvre**
Organisme : **ACV**

SIGNATAIRE

DATE : **25/11/2013** Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

A.C.P.
61 ter rue St Joseph
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 40 98 72
RCS Compiègne 489 072 611

