

ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

SARL CABREMA T.P.
85 Route de Soissons
60800 CREPY EN VALOIS

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : SOGEFONCIER – INDIVISION MARIN
Maître d'œuvre : SECT – Rue des Prés Miny – 60700 MORU
Désignation du marché : Rue des Jardiniers – Lotissement 5 lots – 1^{ère} phase
Travaux d'assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales – Phase 1

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : Rue des Jardiniers à SENLIS (60300)

Date du début des travaux : Avril 2013 Date de fin des travaux : Juillet 2013
Monsieur Total HT du marché : 126 471,01 € Dont Part de l'entreprise : 126 471,01 €

Des travaux ont-ils été sous traités ☐ oui ☒ non Si oui, montant H.T.
des travaux sous-traités : /

Nature des travaux sous traités : /

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance
et quantité mise en œuvre :

1 – TERRASSEMENT – TRANCHEES – FOURREAUX

- Nettoyage, débroussaillage, petites démolitions 1 FFT
- Décapage terre végétale 700 M2
- Extraction de déblais 350 M3
- Evacuation déblais 475 M3
- Ouverture de tranchée 150 ML
- Fourreaux 115 ML
- Enrobage tranchée en sablon 175 M3
- Réfection chaussée enrobé chaud 10 M2
- Réfection trottoir enrobé chaud 15 M2
- Pose de murets techniques 5 U
- Réglage terre en fin de chantier 1 FFT

2 – VOIRIE 1^{ère} PHASE

- Dressement fond de forme 700 M2
- Géotextile 700 M2
- Pierres calcaires 40/70 sur 30 cm 210 M3
- GNT 0/31,5 sur 5 cm 35 M3
- Couche d'accrochage 600 M2
- Grave bitume 0/14 sur 8 cm 120 T
- Mise en œuvre terre végétale 80 M3
- Pose de pavés grès 14x20 – 113 ML
- Exécution mur en pierres haut 1m50 – 23 ML
- Confection pilier portail en pierres 2 U

3 – ASSAINISSEMENT <ul style="list-style-type: none"> - Tranchée pour DN 100 à 250 – 115 ML - Démolition de chaussée 15 M3 - Découpe de chaussée 85 ML - Terrassement manuel 2 M3 - Blindage 260 M2 - Canalisation fonte DN 200 – 115 ML - Regard de visite 1m00 – 4 U - Enrobage en sablon 100 M3 - Branchements particuliers en fonte Ø 150 – 5 U - Réfection de chaussée aux enrobés chauds 40 M2 	4 – RESEAU France TELECOM <ul style="list-style-type: none"> - Canalisation « LST NF » DN 25/28 – 80 ML - Canalisation LSR NF » DN 42/45 – 300 ML - Chambre de tirage L1T 2 U - Chambre de tirage K1C 1 U - Chambre de tirage K1C sans fond 1 U
5 – RESEAU EAU POTABLE <ul style="list-style-type: none"> - Canalisation PEHD 51,4/63 – 110 ML - Pose de robinet vanne DN 60 1 U - Confection de purge DN 25 1 U - Raccordement sur réseau existant 1 U - Confection de branchement complet DN 20 5 U - Citerneau 80x80 couverture alu 5 u - Essai pression et analyse bactériologique 1 U 	

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : (cochez les cases retenues)

Bureau d'études : ☐ oui ☒ non - Laboratoires : ☐ oui ☒ non

Matériel spécifique :

- Pelle sur chenilles
 - Camions bennes 15 T
 - Chargeuse 900 litres
 - Mini pelle 5 T + BRH
 - Finisseur
 - Compacteur autoporté

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :

Contraintes environnant le chantier (cochez les cases retenues)

Circulation piétonne : ☐ oui ☒ non - Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non (eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non - Exiguïté de l'espace réservé : ☒ oui ☐ non au chantier

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

D. Fournier Alain

Fonction :

gérant

Organisme :

BET-VRD

Sarl SECT
 160 rue des Prés
 60700 F
 Tél. 03 44 72 16
 SIREN 550 485 211
 72 27 01
 15000 g

DATE : 28/03/2014 Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

ANNEXE : CANALISATIONS EU – EP et AEP

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : **CABREMA T.P.**
85 Route de Soissons
60800 CREPY EN VALOIS

Désignation du marché : Rue des Jardiniers – Lotissement 5 lots – 1^{ère} Phase

Date de début : **AVRIL 2013** - Date de fin : **JUILLET 2013**

Lieu des travaux : **Rue des Jardiniers à SENLIS (60300)**

Ecoulement gravitaire : ☒ - Sous vide : ☐ - Sous pression : ☒

ESSAIS d'étanchéité : oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau				
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	ASUR	CABREMA (sous contrôle VEOLIA EAU)		
Longueur testée (m)	115 ml	110 ml		
Pression d'essais (bars)	200/180 mb	12 Bars		

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		G	P	V	Urbanisé	Non urbanisé	<3,50m	3,50 à 5,50m	>5,50m	<3,50m	3,50 à 5,50m	>5,50m
200	Fonte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		X	115 ml					
53/63	PEHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		X	110 ml					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

* Cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier
(à préciser impérativement) : **KRINGS Caissons**

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé : **Néant**

SIGNATAIRE

Nom : **DUFON Alain**

Fonction : **gerant**

Organisme : **BET-VRD**

DATE : **28/03/2014** Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

Sarl SECT
160 rue des Prés Miny - MORU
60700 PONTPOINT
Tél. 03 44 72 16 49 - Fax : 03 44 72 27 00
SIREN 350 485 272 - Sarl capital 15000 €

