

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : **CABREMA T.P.**  
**85 Route de Soissons – 60800 CREPY EN VALOIS**

## ATTESTATION DE TRAVAUX

**Maître d'ouvrage :** COMMUNE DE LE PLESSIS BELLEVILLE (60330)

**Maître d'œuvre :** ANC CONSEILS – 155 Sente Bellet – 76400 FECAMP

**Désignation du marché :** Réhabilitation du système d'assainissement non collectif – Lot 3

**S'agit-il d'un marché à bon de commande** ☐ oui ☒ non

**Lieu des travaux :** Complexe sportif et restaurant scolaire – LE PLESSIS BELLEVILLE (60330)

**Date du début des travaux :** JUILLET 2015

**Date de fin des travaux :** JUILLET 2015

**Montant total HT du marché :** 34 849,00 €

**Dont part de l'entreprise :** 34 849,00 €

**Des travaux ont-ils été sous-traités** ☐ oui ☒ non

**Si oui, montant HT :** /  
**des travaux sous traités**

**Nature des travaux sous-traités :** /

**Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :**

-Recherche et dégagement des sorties existantes = 4 U  
-Fourniture et pose en tranchée de canalisation PVC Ø 100 = 50 ml  
-Fourniture et pose en tranchée de canalisation PVC Ø 125 = 10 ml  
-Fourniture et pose en tranchée de canalisation de refoulement en Pehd Ø 50 – 16 Bars = 35 ml  
-Création de regard 30x30 = 3 U  
-Création de regard 40x40 = 2 U  
-Vidange des installations FSTE et bac à graisses = 1 FFT  
-Percement de mur pour Raccordement des installations = 5 U  
-Réfection de trottoirs et allées en enrobé à chaud = 120 M2

-Réfection de trottoir en béton = 10 M2  
-Béton pour renforcement de canalisation = 3 M3  
-Fourniture et pose de fosse septique toutes eaux de 10 000 litres = 1 U  
-Dalle de répartition en béton épaisseur 30 cm sur FSTE = 18 ml  
-Equipeement pour ventilation de fosse = 1 FFT  
-Création d'un filtre à sable drainé vertical = 60 M2  
-Fourniture et pose d'un poste de relèvement eaux prétraitées = 1 U  
-Curage bassin de rejet = 1 FFT  
-Clapet anti retour = 1 U

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :** (cochez les cases retenues)

**Bureau d'études :** ☐ oui ☒ non

**Laboratoire :** ☐ oui ☒ non

**Matériel spécifique :**

**Autre,** (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ~~ou du groupement~~ solidaire) :

Pose d'une filière d'assainissement non collectif comprenant fosse septique 10 M3 et filtre à sable vertical de 60 M2 y compris poste de relèvement des eaux traitées.

**Contraintes environnant le chantier** (cochez les cases retenues) :

Circulation piétonne : ☒ oui      non      Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui      ☐ non  
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☐ oui      ☒ non      Exiguïté de l'espace réservé : ☒ oui      ☐ non  
au chantier

**Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.**

**SIGNATAIRE**

Nom : BADIEN Antoine

Fonction : Directeur des services Techniques

Organisme : Mairie de Plessis-Beaumont

DATE : 30 Août 2017 ..... Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

The block contains a handwritten signature in black ink, which is a stylized, flowing script. Below the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a tree and a building, surrounded by the text "MAIRIE DE PLESSIS-BEAUMONT" and the year "2015" at the bottom.