

15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151016

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

	NOM	PRÉNO M	SOCIÉT É	TEL	MAIL	PRÉS ENT	ABS ENT	DIFFU SION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbe voie	01710 57598 06228 43343	o.texier@ville- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbe voie	01710 57513 06198 81078	n.mallier@ville -courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbe voie	01710 57561 06228 43755	j.macret@ville -courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M m e	GUETTIER	Sylvie	Ville de Courbe voie	01710 57555	s.guettier@vill e- courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	03444 09872 06297 14562	didier.troux@ acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	01469 80625 06980 66967	gparis.bedoc @orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéric	BEDOC (C SPS)	01469 80625 06600 98277	bedoc.sarl@w anadoo.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				01697				

M	ANSEAUME	Cyrille	ID VERDE	41176 06759 02747	cyrille.anseau me@idverde. com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDOUIN	Florian	ID VERDE	01697 41170 06451 50762	florian.baudo uin@idverde.c om	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIERE	Alain	Marcel Villette	01408 50622 06629 37680	acarriere@ma rcel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	FION	Maxime	Marcel Villette	01408 50622 06641 69389	mfion@marce l-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVEES	Enrique	Prunevi eille	01482 03631 06373 63491	h.esteves@pr unevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNEY	Bruno	Prunevi eille	01482 03631 06076 31613	b.quesney@p runevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)
- **OS de démarrage** : le MOA se charge de l'établir pour un début d'exécution le 16/11/2015 —> **M Mallier**
- **Arrêtés de circulation** : A prendre pour la mise en place de la base vie rue Auguste Beau et la circulation piétonne dans l'emprise des travaux —> **M Mallier**

Sécurité :

- Inspections communes à réaliser avant le démarrage des travaux
- plan de balisage et phasage des travaux avec gestion de la circulation piétonne à établir

VISA :

- les végétaux seront marqués en pépinière avec le service espaces verts de la ville
- les entreprises feront parvenir dès que possible pour VISA les plans d'exécutions, fiches produits, et planning d'exécution. Aucune tâche non validée ne pourra être exécutée.

Avancement :

- Néant

Points particuliers abordés ce jour :

- Planning : 1 planning d'exécution détaillé par lot sera établi en cohérence avec les travaux de chacun —> ID Verde propose d'établir son planning et proposer des fenêtres pour les 2 autres lots : proposition validée.
- Tranches conditionnelles : celles-ci dépendant de travaux d'étanchéité réalisés courant de semaine du 19 au 23/10, elles ne seront affirmées qu'après résultat de ceux-ci.
- Base vie :
 - elle sera implantée rue Auguste Beau.
 - les entreprises souhaitant des installations indépendantes et en raison de l'espace restreint disponible, il est demandé à chacun de faire part de ses besoins.
- Salle de réunion pour les réunions de chantier : la mairie de Courbevoie mettra à disposition du chantier une salle de réunion.

Rappels :

- Néant

Prochaines réunions :

- le 4/11 à 10H30
- le 18/11 à 10H30 puis tous les mercredis même heure jusqu'à achèvement du chantier

Photos :

- Néant